

건설과 업무계획

1. 이 월 사 업

106건

☐ 수해복구사업

구 분	건수	사업비 (백만원)	추진계획			공사 진도 (%)	비 고
			'99준공	2000년 6월까지	2000년 6월이후		
계	273	25,833	178	94	1	80	
도로교량	18	2,142	14	3	1	84	전진교
농어촌도로	5	77	3	2		80	
하 천	34	8,539	7	27		60	
소 하 천	100	8,521	50	50		75	
소규모시설	53	2,418	49	4		85	
수리시설	36	2,364	33	3		95	
상하수도	10	923	9	1		90	
기 타	17	849	13	4		88	

☐ 수해예방사업

일련 번호	사 업 명	규모 (km)	사업비 (백만원)	추진계획		공사 진도 (%)	비 고
				착공	준공		
계	11 건	23.6km	64,281				
1	문산시가지 종합침수 방지 대책공사	L=1.6	873	2000.1	2000.3	95	
2	동문천개수공사(3차)	L=1.2	243	2000.1	2000.3	95	
3	문산시가지 순환도로	L=1.1	16,000	'99.11.	2000.5	18	보상92 %
4	문산 배수장 증설	펌프장 1 식	4,000	'99.12.	2000.5	5	
5	비암천외 5개지방하천 하도 정비	L=19.76	541	2000.2	2000.5		재배정
6	선유3리 배수장 설치공사	펌프장 1 식	5,400	2000.3	2000.6		계약완료

일련 번호	사 업 명	규모 (km)	사업비 (백만원)	추진계획		진도 (%)	비고
				착공	준공		
7	선유4리 배수장 설치공사	펌프장 1 식	5,100	2000.3	2000.6		설계중
8	봉일천 배수장 설치공사	“	9,600	2000.3	2000.12		“
9	금촌 배수장 설치공사	“	15,200	2000.3	2000.12		“
10	파평 배수장 설치공사	“	3,018	2000.2	2000.12		설계완료
11	금파취수장 이전공사	1식	4,306	2000.3	2001.4		설계완료

2. 계 속 사 업

8건

☐ 도로확포장사업

일련 번호	사 업 명	규 모 (km)	사업비(백만원)			추진계획		진도 (%)	부 족 사업비
			총 사업비	기투자	2000 확보액	착공	준공		
계	8건	28.5km	54,511	21,082	5,732				27,697
1	봉일천~고양시계	L=0.93	3,754	3,025	729	'98. 6	2000. 6	공사 (80%)	
2	내포리도로승상	L=1.5	1,724	1,495	229	'98. 5	2000. 6	공사 (60%)	
3	검산~축현간	L=5.6	7,014	3,276	652	'96. 7	2001. 2	공사 (32%)	3,086
4	성동~금산간	L=1.8	3,050	1,525	500	2000.12	2002. 3	보상 (98%)	1,025
5	통일동산진입로	L=6.56	19,178	8,913	2,000	'98. 8	2003.12	공사 (10%)	8,265
6	내포~덕은간	L=5.4	3,216	1,455	934	2000. 3	2003.12	보상 (97%)	827
7	봉암~파주간	L=4.5	4,000	693	688	2001. 3	2003.12	보상 (34%)	2,619
8	통일로~파주리간	L=2.26	12,575	700	-	2001. 3	2003.12	보상 (13%)	11,875

3. 수해대책사업 총력추진

□ 수해복구 및 예방사업(시 예산사업)

구 분	건 수	사업비 (백만원)	추진계획		비 고
			2000. 6월까지	2000.6월이후	
계	107	10,245	105	2	
도로·교량	1	80	-	1	세인빌라앞 통일로횡단
소하천·세천	25	6,716	24	1	연풍리 고지배수로 (50억)
수리시설	13	698	13	-	
소규모시설	46	1,451	46	-	
상하수도	22	1,300	22	-	

□ 사업장 현장지도 전담팀 구성운영

『공사감독 현장관리 능력제고와 부설시공 방지를 위해 시공상태 단계별 품질관리등 현장지도 강화』

- 기 간 : '99. 12월 ~ 수해복구공사 완료시까지
- 대 상 : 수해복구 및 예방과 관련한 전체 사업장
- 전 담 팀 : 3개반 11명
- 운영기간 : 2000.1월 ~ 사업 종료시까지
- 지도내용
 - 주1회 이상 현장 지도로 시공상태 및 설계부합상태 점검
 - 지연사업 원인분석 및 해결방안 강구
 - 부설공사업체에 대한 엄정한 행정조치 확행

□ 파주시 설계자문위원회 구성 운영

『기술심의대상 이하공사의 투자 적정성 및 설계 타당성 판단으로
건설시공과 예산의 효율적 집행도모』

○ 위촉대상

- 시의원 및 시본청 5급 공무원(건설관련)
- 중앙, 경기도 건설기술심의위원
- 건설관계 단체, 연구기관 임원
- 당해분야 대학의 조교수급 이상인자
- 당해분야 박사, 기술사, 건축사, 자격취득후 3년이상 실무협약자등

※ 파주시설계자문위원회 조례공포('99.12.31)

○ 추진시기 : 2000년 4월이전

□ 파주시수방대책위원회 구성 운영

『수방계획과 수해예방사업의 심의 및 대책강구·홍보』

○ 위촉대상

- 시의원 등 지역별 대표자
- 전문가 (수자원기술자, 수문학자 등)
- 유관기관 및 관계공무원
- 지역 수해관련단체 임직원 및 수해예방에 관심있는 지역주민

※ 법적근거 : 조례 제정 검토(2000년 6월이전)

4. 간선도로망 확·포장 사업(공약사업)

일련 번호	사 업 명	규 모 (km)	사업비 (백만원)	추진내용	비 고
계	4건	10.8km	7,905		
1	장곡리 우회도로개설	L=1.2	975	용역완료	
2	창만~발랑간도로	L=2.0	1,500	용역비확보 (50백만원)	2000년 실시 설계용역
3	장능 진입로 개설	L=1.4	1,430		사업비미확보
4	장산~선유간도로	L=6.2	4,000		"

※ 장능진입로, 장산~선유간도로는 양여금사업으로 지원토록 건의

5. 임진강 골제직영 사업추진

○ 사업개요

· 위 치 : 2개소(문산 마정리, 진동면 동파리일원 임진강)

· 생산목표 : 40만 m³(마정지구 20만 m³, 동파지구 20만 m³)

※ 문산 당동지구 하상준설 사업을 골제 직영사업으로 추진시 목표량 확대조정

· 추진방법 : 골제생산 ⇒ 업체위탁, 골제판매 ⇒ 시직영

· 예상수익 : 판매수익(2,600백만원)

○ 향후 추진계획

· 2000. 1~ 2월 골제채취 사전준비

· 2000. 3월 골제생산작업 착수

6. 완벽한 재난대비태세 확립

□ 재난대비 민·관·군 합동훈련 실시

○ 재난관련 유관기관, 단체, 군부대, 주민이 참여하여 재난 대비 합동훈련을 실시하여 상호 공조체계 확립

· 수해대비 방재훈련 : 2000년 5월중

· 재난대비 긴급구조훈련 : 2000년 10월중

※ 2000. 1. 5 미군부대 폭발물소동 관련대책 추진

▶ 주한 미군부대와도 사건이 발생할 경우 효과적으로 대처하기 위한 협조 진차를 만진시킬 필요성이 제기되어

▶ 제2사단 공병여단장을 지역안전대책위원회 위원으로 위촉검토

□ 단체무선국 운영 활성화

○ 각종 재난발생 및 통신두절시 정보 교환체계 구축

▶ 공무원 아마츄어 무선사 자격취득 : 2000년 6월 (12명, 1200천원)

※ '97~'99 자격취득자 : 35명