

업 무 추 진 방 향

- 지난해에 발주한 수해복구사업은 개량복구를 위해 장기간 소요되는 사업을 제외하고는 금년 우기전에 모두 준공시키겠으며
- 입안된 도시기본계획의 승인과 택지개발, 공업단지조성 등의 개발 계획 및 기본계획수립에 정려하고 특히, 교하지역 개발계획구상에 심혈을 기울여 대단위개발사업 이전에 완료토록 하겠습니다.
- 또한, 시청주변을 위시한 도심지 내외부에 주차장을 확보하고 법원, 연풍지역 서울 시내버스 유치에 적극 노력하겠으며
- 48천톤의 상수도 확장사업을 착공하고 금촌 하수종말처리시설의 민자유치사업과 수계별 하수종말처리시설 계획도 차질없이 진행시키겠습니다.
- 특히, 건설공사와 도시·건축 민원처리의 개선을 위해 새로운 각오로 개발행정 전분야에서 신뢰성이 회복될수 있도록 각고의 노력을 기울이겠습니다.

건설과 업무계획

1. 이월사업 : 174건 38,178백만원 (년내 완공예정)

○ 수해복구사업

(단위:백만원)

구 분	건 수	사 업 비	추진 상황				비고
			'98 준공		'99 준공예정		
			건수	사업비	건수	사업비	
계	171	36,572	32	1,442	139	35,130	
도로·교량	33	2,554	10	569	23	1,985	우기전 완 료
수리시설	11	331	4	70	7	261	“
하천시설	76	29,339	1	64	75	29,275	“
소규모시설	51	4,348	17	739	34	3,609	“

○ 도로,교량사업

(단위:백만원)

일련 번호	사 업 명	사업규모 (m)	사업비	추진계획		진도 (%)	비 고
				착 공	준공		
1	두포 1 교	L:50 B:10	903	'98. 7	'99. 5	95	

○ 소하천 정비사업

(단위:백만원)

일련 번호	사 업 명	사업규모 (km)	사업비	추진계획		진도 (%)	비 고
				착 공	준공		
1	밥제소하천 정비	L : 0.7	224	'98. 11	'99. 6	50	

○ 민복사업

(단위:백만원)

일련 번호	사 업 명	사업규모	사업비	추진계획		진도 (%)	비 고
				착 공	준공		
1	낙하리 하수도 및 농로포장	하수도600m 농로 1km	479	'99. 3	'99. 9	-	'98.12.16 예산확보

2. 계속사업 : 19건 18,007백만원('99완공10건, 2000이후 9건)

○ 도로,교량사업

(단위:백만원)

일련 번호	사 업 명	사업규모 (km/m)	총 사업비	'99확보	추진계획		진 도 (%)	비고 (부 족 사업비)
					착 공	준공		
계	12건	36.8km	68,719	8,409				
1	기산리 진입로	L:0.8 B: 8	2,233	567	'97. 6	'99. 5	80	
2	낙하IC 접속도로	L:1.4 B:20	5,473	-	'96. 9	'99.12	85	500
3	선유간선도로	L:0.5 B:25	5,700	790	'98. 3	'99.12	30	
4	두포 2교	L:38mB:10	985	375	'98.11	'99. 6	50	
5	봉일천-고양시계	L:6.5 B:25	3,571	711	'98. 6	'99.12	30	1200
6	내포리 침수도로	L:1.5 B:10	1,724	-	'98. 5	'99.12	35	900
7	통일동산 진입로	L:6.5 B:24	19,178	4,753	'98. 8	'00.12	10	12,000
8	성동 - 금산간	L:1.8 B:20	3,050	-	'99. 3	'00.12	보상92	1,500
9	검산 - 축현간	L:5.6 B:15	7,014	810	'96. 7	'01.12	30	3,903
10	내포 - 덕은간	L:5.4 B: 8	3,216	403	'99. 3	'01.12	보상81	1,903
11	봉암 - 파주간	L:4.5 B: 8	4,000	-	'00. 3	'01.12	보상34	3,200
12	통일로-파주리간	L:2.3 B:25	12,575	-	'00. 3	'02.12	보상13	11,800

○ 하천정비공사

(단위:백만원)

일련 번호	사 업 명	사업규모 (km)	총 사업비	'99확보	추진 계획		진도 (%)	비고 (부족사 업비)
					착공	준공		
계	5건	7.6km	7,803	2,972				
1	설마천 개수공사	L : 0.8	1,000	300	'98. 4	'99.12	60	200
2	동문천 개수공사	L : 1.2	1,900	700	'97. 5	'99.12	60	
3	갈곡천 개수공사	L : 2.8	1,200	550	'97.11	'00.12	30	150
4	금촌천개수공사	L : 0.8	2,203	1,110	'97.11	'00.12	40	539
5	부곡소하천정비	L : 2.0	1,500	312	'98.11	'00.12	30	1,188

○ 민복사업

(단위:백만원)

일련 번호	사 업 명	사업규모	총 사업비	'99확보	추진계획		진도 (%)	비 고
					착공	준공		
1	정착촌조성사업	단지조성 100,777㎡ (30,485평) 주택 60동 공공시설	6,240	6,240	'98.11	'99.12	-	사 업 비 지원요청 (국비) 3,120 (도비) 2,120

○ 농업기반조성사업

(단위:백만원)

일련 번호	사 업 명	사업규모	총 사업비	'99확보	추진 계획		진도 (%)	비 고
					착공	준공		
1	밭기반 정비사업 (적성 읍포리)	13.5ha -농로1,256m -용수시설1 -배수관로 1,274m	386	386	'98.11	'99. 6	30	

3. 신규 투자사업 : 12 건 5,355백만원 (년내 완공예정)

○ 민복개발사업

(단위:백만원)

일련 번호	사 업 명	사업규모	사업비	추진계획		비 고
				착 공	준 공	
1	방목리-장파리간 도로포장	L: 4km B: 8m	1,846	'99. 5	'99.12	

○ 농업기반조성사업

(단위:백만원)

일련 번호	사 업 명	사업내용	사업비	추진 계획		비 고
				착 공	준 공	
계	3건		1,874			
1	정주권개발사업	광탄,적성,월릉	1,604	'99. 4	'99.12	
2	생활용수개발 (적성 설마리)	지하수개발 및 이용시설	170	'99. 4	'99.12	
3	수리시설개보수 (군내 조산리)	용수로500m	100	'99. 4	'99.12	

○ 취약지정비사업

(단위:백만원)

일련 번호	사 업 명	사업규모 (개소/m)	사업비	추진 계획		비 고
				착 공	준 공	
계	6건		1,125			
1	문산읍 당동2리	도로포장 2/500 하수구정비2/600	150	'99. 5	'99. 10	
2	파주읍 향양2리	도로포장 3/700 하수구정비2/200	191	'99. 5	'99. 10	
3	교하면 오도1리	도로포장 2/750 하수구정비3/300	184	'99. 5	'99. 10	
4	광탄면 방축1리	도로포장 2/600 하수구정비5/500	150	'99. 5	'99. 10	
5	파평면 금파1리	도로포장 4/1,200 하수구정비1/200	200	'99. 5	'99. 10	
6	적성면 객현2리	도로포장 6/900 소 교 량 1개소	250	'99. 5	'99. 10	

○ 주민숙원사업

(단위:백만원)

일련 번호	사 업 명	사업규모 (km/m)	사업비	추진 계획		비 고
				착 공	준 공	
계	2건		510			
1	운천리패키지마을 진입도로 포장	L:1.0 B: 6	500	'99. 5	'99. 12	
2	용미1리 마을회관 보수	25평	10	'99. 4	'99. 9	

4. 문화마을 조성사업

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	답장개량	부속사정비	지붕도색	주택보수	비 고
계	191	10동/500m 40	10동 21	70동 42	18동 88	
문산읍 당동2리	6	2동/ 70m 6				
파주읍 향양2리	65	8동/430m 34	3동 6	25동 15	2동 10	
파평면 금파1리	24		7동 15	15동 9		
교하면 오도1리	96			30동 18	16동 78	

5. 골재직영사업 추진

○ 위 치 : 문산읍 마정리, 진동면 동파리 임진강일원중 1개소 (미확정)

○ 채취목표 : 10만m' (모래 8만m', 자갈 2만m')

○ 추진방법 : 골재위탁생산, 직영판매

○ 예상수입 : 710백만원 (순수익 320백만원)

○ 추진계획

· 골재채취에 따른 군부대 재협의 (1사단)

· 반출로 개설 및 위탁생산업체 선정

※ '98년도 사업부진 원인을 분석하여 세부추진계획 수립추진

○ 사업기간 : '99. 3월 ~ 12월

○ 사업효과

· 세외수입을 확충하여 자치역량 강화로 건설경기 활성화 계기마련