

주요업무추진계획

【 건설과 소관 】

1. 이월사업 : 31건

☐ 수해복구 및 예방사업

사업명		진수	사업내용	사업비(백만원)			추진계획		진도(%)	비고 (부족사업비)
				총사업비	기투자	2001확보	착공	준공		
계		26		62,858	52,327	9,831				(700백만원)
'99	도심지침수 방지대책	3	펌프장및 하천개수	41,200	39,321	1,879	'99. 12	'01. 6.	70	문산, 금촌, 봉일천지구
	파평배수펌프장 및하천개수사업	1	펌프장및 하천개수	9,768	6,976	2,792	'99. 6	'01.12.	70	눌노천
2000	도로교량복구	4	L=70.6m	118	-	118	'00. 12	'01. 3.	40	성동리,갈곡리 설마리,두포리
	농어촌도로복구	1	L=200m	21	-	21	'00. 12	'01. 3.	40	자장리
	하천복구	6	제방복구 1,420m	241	-	241	'00. 12	'01. 3.	50	항양천,문산천 보광천,갈곡천 설마천,고산천
	소하천복구	7	제방복구 1,180m	110	-	110	'00. 12	'01. 3.	30	진지동천,옥개 동천,선고개천, 소갈미천,관동 천,용산천, 밭 재천
	당동배수펌프장	1	160HP 3대 80HP 2대	3,400	-	2,700	'01. 1	'01. 12	발주중	(700백만원)
	연풍도심지 침수방지사업	3	펌프장및 배수로정비	8,000	6,030	1,970	'00. 3	'01. 6.	70	연풍2고지배수로 연풍2·3벚물 펌프장

※ 당동배수펌프장은 우기전인 6월이전에 완공 또는 가동조치

☐ 농어촌 정비사업

입련 번호	사업명	규모	사업비(백만원)			추진계획		진도(%)	비고
			총사업비	기투자	2001확보	착공	준공		
1	생활용수개발사업 (5개소)	지하수개발 및이용시설	938	292	646	'00. 3	'01. 5.	40	구읍,마장, 방축,금파, 터은지구

2. 계 속 사 업 : 8건

☐ 도로 확 · 포장사업

일련 번호	사업명	규모 (km)	사업비(백만원)			추진계획		진도 (%)	부족 사업비 (백만원)
			총사업비	기투자	2001확보	착공	준공		
계	5건	27.82	87,972	23,859	10,830				53,283
1	동일동산진입로	L=6.56	24,708	13,732	4,000	'98. 8	'03. 12	20	6,976
2	고양 ~ 광탄간	L=8.0	39,769	3,164	2,704	01. 1	03. 12	(보상11)	33,901
3	검산 ~ 축현간	L=5.6	7,014	3,928	886	'96. 7	'03. 12	50	2,200
4	내포 ~ 덕은간	L=5.4	3,906	2,335	1,134	'00. 3	'03. 12	30	437
5	통일로 ~ 파주리	L=2.26	12,575	700	2,106	'01. 3	04. 12	(보상13)	9,769

☐ 하천개수사업

일련 번호	사업명	규모 (km)	사업비(백만원)			추진계획		진도 (%)	부족 사업비 (백만원)
			총사업비	기투자	2001확보	착공	준공		
계	3건	46.29	33,625	29,803	2,424				1,398
1	간곡천하천 개수공사	L=38.64	24,494	22,224	1,270	1999. 6	2001.12	80	1,000
2	분수천수해 복구공사	L=6.2	7,044	6,658	386	1999. 4	2001. 6	85	
3	눌노천(우안2 지구)개수공사	L=1.45	2,087	921	768	2000. 7	2001.12	55	398 (보상90%)

3. 신 규 사 업 : 10건

☐ 도로 확 · 포장사업

일련 번호	사 업 명	규모 (m)	사업비(백만원)		추진계획		부족 사업비 (백만원)
			총사업비	2001확보	착공	준공	
계	4건	620	3,130	2,850			280
1	장곡교제가설	L= 60	980	700	'01. 3	01. 12	280 道추경확보건의
2	금촌초교~교하교	L=260	2,000	2,000	'01. 3	01. 12	-
3	능안리도로포장	L=200	100	100	'01. 3	01. 12	-
4	와동리도로포장	L=100	50	50	'01. 3	01. 12	-

☐ 소하천 개수사업

일련 번호	사 업 명	규모 (m)	사업비(백만원)		추진계획		비 고
			총사업비	2001확보	착공	준공	
계	3건	2,071	780	780			
1	노폐개울천 개수공사	500	180	180	'01. 3	01. 12	
2	쇠파리천 개수공사	971	200	200	'01. 3	01. 12	
3	내동천 개수공사	600	400	400	'01. 3	01. 12	

☐ 농업기반조성사업

일련 번호	사 업 명	사업량	사업비(백만원)		추진계획		비 고
			총사업비	2001확보	착공	준공	
계	3건		6,151	6,151			
1	금파지구배수개선사업	펌 프장1식	2,500	2,500	'01. 2	01. 12	농업기반공사 에서사업추진
2	두포지구배수개선사업	“	1,400	1,400	'01. 2	01. 12	“
3	기계화경작로확포장사업	L=21km	2,251	2,251	'01. 2	01. 12	“

4. 건설공사의 질적향상 및 합리성 도모

☐ 파주시설계자문위원회 운영

『건설공사의 설계단계부터 시공까지 각 단계별 사전자문으로 건설공사의 안전성확보, 설계타당성, 투자적정성, 예산집행의 효율성을 기하기 위함』

- 대상공사 : 30억이상 100억이하 건설공사(30억 이하라도 자문요청시 가능)
- 요청방법 : 파주시설계자문위원회조례제8조및 제14조에 의거 자문요청
- 위 원 수 : 50명(공무원2, 시의원13, 대학교수16, 기술사13, 기타6)

※ 2000년 운영실적 : 2건

☐ 조기발주 합동설계단 운영

『건설공사의설계 및 시공, 관리감독을 위한 토목직공무원의 자질 향상과 직원상호간 기술정보교류 및 일관성 있는 설계와 시공으로 공사의 질적 향상과 사업의 조기발주를 기하고자 함』

- 기 간 : 2001. 1. 8 ~ 2. 28
- 대상인원 : 총 21명 (본청 10명, 읍·면·동 11명)
- 대상사업 : 168건 (본청 50건, 읍·면·동 118건).
 - 도로포장 74, 하천 26, 수리시설 6, 하수도 39, 기타 23
- 기대효과
 - 직원상호간 기술정보 교류로 일관성 있는 설계·시공 유도
 - 설계 및 감독업무 수행능력 및 자질향상 기회부여
 - 공공사업의 조기발주를 통한 지역경제 활성화 도모

5. 완벽한 재난대비태세 확립

☐ 재난대비 민·관·군 합동훈련 실시

- 재난관련 유관기관, 단체, 군부대, 주민이 참여하는 재난대비 합동훈련을 실시하여 상호 공조체계 확립
 - 재난대비 긴급구조훈련 : 2001년 5월중

□ 단체 무선국 운영 활성화

○ 각종 재난발생 및 통신두절시 정보 교환체계 구축

▶ 재난관리공무원 아마츄어무선사 자격취득 : 2001년 6월중(12명, 1200천원)

※ '97~'2000 자격취득자 : 46명

□ 재난위험시설물 안전점검 및 관리강화

○ 계절별 취약시설물에 대한 안전점검을 유관기관과 합동으로 실시하여 위험요인을 사전 해소함으로서 안전사고 예방

- 1~ 3월 : 노후공동주택, 교량, 축대 · 옹벽 등 해빙기 취약시설
- 4~ 6월 : 대형공사장, 공공건축물, 체육시설, 공연장 등
- 7~ 8월 : 유기시설, 유도선, 청소년시설 등 하절기 취약시설
- 9~12월 : 재래시장, 가스, 위험물저장시설 등

□ 안전점검장비 사용법 수첩제작

○ 많은 재원을 들여 구입한 안전점검장비의 사용법을 수첩으로 제작 ·

배부하여 각종 안전점검시 적극 활용토록 함으로서 관련공무원이 장비사용 숙련시까지 드는 시간을 절감하고 안전문화에 대한 관심도를 제고하여 재난예방에 만전을 기하고자 함

- 제작시기 : 2001. 6월중 (100부, 700천원)
- 배 부 처 : 안전점검 관련공무원 및 민간기술 지원단
- 주요내용 : 초음파비파괴시험기 등 20여종의 안전점검장비 사용요령
- 기대효과 : 계량화된 점검을 통해 안전점검의 효율성 제고

6. 시 직영 골재채취사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 문산읍 마정리, 임진리 등 2개소
- 목 표 량 : 50만m³(모래 40만m³, 자갈 10만m³)
- 추진방법 : 골재생산⇒ 위탁생산업체, 골재판매 ⇒시 직영
- 예상수익
 - 판 매 액 : 3,000백만원
 - 지 출 액 : 2,400백만원
 - 위탁생산비 1,800, 하천사용료부담액 450, 군부대경계시설공사 150
 - 순 수 익 : 600백만원

☐ 추진계획

- 골재가격 조정 및 위탁생산업체 선정 (2001. 1~2월중)
- 야적골재 판매개시 (2001. 1월중)
- 골재반출로 및 자동계량시스템, 골재채취장비 정비 (2001. 2월중)
- 골재 채취작업 착수 (2001. 3월)