

주요업무추진계획

[건설과 소관]

1. 이원사업 ————— 2건 9,730백만원

☐ 도로확·포장사업

(금액 : 백만원)

사업명	사업량	사업기간	총사업비	기투자	2003계획 (확보액)	향 후	진 도 (%)	비 고
2건	6.5km		9,730	6,930	-	2,800		
봉암 - 파주 (농어촌202)	L=4.5km B=8m	97-2005	6,800	4,000	-	2,800	-	보상+공사
창만~발랑간 (군도33호선)	L=2.0km B=10m	02-2004	2,930	2,930	-	-	공사 5%	2002년 공사착공

○ 2003 추진계획

- 봉암~파주간은 지역여건을 감안 파주리 구간부터 연차적으로 공사를 추진하면서 부족사업비(2,800백만원) 확보(도비지원)에 주력하며,
- 창만~발랑간은 2004년까지 계획된 공사이나 가급적 연내에 사업을 마무리 하도록 추진.

2. 계 속 사 업

18건 101,904백만원

□ 도로확 · 포장사업

(금액 : 백만원)

사업명	사업량	사업기간	총사업비	기투자	2003계획 (확보액)	향 후	진 도 (%)	비 고
9건	19.09km		72,216	49,948	13,755 (13,381)	8,513		
통일동산 진입도로	L=6.56km B=20-24m	02-2004	30,332	25,732	4,600 (4,600)	-	공사67%	
검산 - 축현 (군도21호)	L=5.6km B=8-15m	96-2003	9,143	6,563	932 (932)	1,648	공사65%	
성동 - 금산 (농어촌101)	L=1.8km B=20.5m	98-2003	5,034	5,034	-	-	공사65%	군부대시설 포장추진
통일로~파주리 (군도7호선)	L=2.26km B=25m	96-2005	12,575	3,804	2,477 (2,477)	6,294	공사60%	도시계획 구간완료
세무서~금촌 시장(도시계획)	L=271m B=10m	97-2003	3,059	3,059	-	-	공사30%	건물(14동) 보상,포장
금승리진입로	L=780m B=14m	02-2003	2,800	1,818	982 (708)	-		2003년 9월 완료목표
신산(광탄)도로	L=240m B=20m	02-2003	2,800	800	2,000 (1900)	-	기채사업 공사5%	교량반폭및 기존교철거
금촌초교~교하 교간 도로	L=0.38km B=12-24m	01-2003	3,873	2,809	1,064 (1,064)	-	공사40%	건널목설치 포장추진
파라다이스~ 순달교간	L=1.2km B=25m	01-2005	2,600	329	1,700 (1,700)	571	기채사업	토지보상, 토공추진

○ 2003 추진계획

- 통일동산진입로확포장공사, 성동~금산간, 세무서~금촌시장간, 금승리진입로, 신산(광탄)진입도로공사는 연내에 공사를 완료 하도록 추진하며,
- 통일로~파주리간, 파라다이스~순달교간, 검산~축현간은 향후 사업비를 조기에 확보하도록 추진.

□ 하천개수 및 정비사업

(금액 : 백만원)

사업명	사업량	사업기간	총사업비	기투자	2003계획 (확보액)	향 후	진 도 (%)	비 고
9건	15.24km		29,688	28,261	1,427 (570)			
눌노제개수공사	L=5.03km	'00-'03	15,606	15,606	-	-	공사70%	금파교 재가설
두포제개수공사	L=2.31km	'02-'04	4,291	4,091	200 (200)	-	공사35%	우기전호안 시설완료
마산제개수공사	L=2.98km	'02-'04	5,206	4,996	210 (210)	-	공사35%	우기전호안 시설완료
설마천정비공사	L=0.44km	'02-'03	800	800	-	-	공사10%	2002년 공사발주
두포천정비공사	L=1.27km	'02-'03	300	300	-	-	공사20%	2002년 공사발주
영태5리침수예방	L=190m	'02-'03	600	600	-	-	설계완료	보상+공사
금촌천개수공사	L=1.3km	'02-'03	1,596	1,024	572 (-)	-	설계용역 중	보상+공사
노패개울천개수	L=0.68km	'02-'03	409	344	65 (-)	-	공사42%	보상+공사
쇠파리천개수	L=1.04km	'02-'03	880	500	380 (160)	-	공사50%	보상+공사

○ 2003 추진계획

- 눌노제개수공사의 7개소는 우기전 제방축조 및 호안공사 완료하여 수해예방에 만전을 기하고 연내에 부대시설공사를 마무리할 수 있도록 추진하며,
- 금촌천개수공사는 설계용역 및 보상 완료하고 추가사업비 확보에 만전을 기하여 계획기간 내 사업을 완료하도록 노력하겠음.

3. 신 규 사 업 ————— 12건 46,734백만원

☐ 도로확 · 포장사업

(금액 : 백만원)

사업명	사업량	사업기간	총사업비	기투자	2003계획 (확보액)	향 후	진 도 (%)	비 고
9건	11.9km		36,560	5,780	12,620 (8,670)	18,160		
봉암 - 파주 (농어촌202)	L=4.5km B=8m	97-2005	6,800	4,000	-	2,800	-	보상+공사
대원~설문간	L=0.4km B=10m	01-2004	2,930	10	1,900 (1,900)	1,020	기채사업	토지보상
당동~여우고개	L=1.01km B=25m	03-2007	11,200	-	4,000 (2,400)	7,200	-	설계+보상
벽산~삼다리	L=1.5km B=25m	03-2007	6,900	-	1,000 (500)	5,900	-	설계+보상
장릉진입로	L=1.4km B=10m	01-2004	2,600	30	2,570 (1,870)	-	-	보상+공사
선유광장개설	D=90m	03-2004	2,700	-	2,700 (1,550)	-	-	보상+공사
능안리진입로	L=0.8km B=10m	02-2004	2,980	1,740	-	1,240	-	용역+보상
부곡리진입로	L=1.0km	2003	300	-	300 (300)	-	-	공사
금곡리진입로	L=1.2km	2003	150	-	150 (150)	-	-	공사

○ 2003 추진계획

- 장릉진입도로, 선유광장개설공사는 2004년 완료예정으로 조기 발주하고, 부곡리 · 금곡리진입도로 포장공사는 연내 마무리하며,
- 봉암~파주리간 도로확포장공사외 4개소는 연차적 계획에 따라 차질없이 진행하도록 추진.

□ 하천 개수 및 정비사업

(금액 : 백만원)

사업명	사업량	사업기간	총사업비	기투자	2003계획 (확보액)	향 후	진 도 (%)	비 고
3진	5.81km		10,174	-	1,402 (1,201)	8,772		
삽교천개수공사	L=3.9km	'03-'06	8,600	-	1,000 (1,000)	7,600	-	설계+보상
선고개천개수	L=1.53km	'03-'04	648	-	200 (100)	448	-	설계+보상
팔봉천개수공사	L=0.38km	'03-'04	926	-	202 (101)	724	-	설계+보상

○ 2003 추진계획

- 사업비 확보와 설계 및 보상에 만전을 기하여 연차별 사업추진 계획에 차질이 없도록 추진.

4. 재해예방 대책사업

□ 재난대비 민·관·군 합동훈련 실시

- 유관기관, 단체, 군부대, 주민이 참여하여 재난대비 합동훈련을 실시하여 상호 공조체계 확립
- 재난대비 긴급구조훈련 : 2003년 상반기중(5월예정)

□ 재난·재해대비 책자 발간

- 재난·재해의 사전적·근원적 예방을 위한 총체적 대비 체계를 확립하고, 재난·재해발생시 초동 대처 능력을 제고하여 완벽한 대응 체계 구축
- '2003. 2월중 책자발간 및 배포 예정
(예산액 : 재난관리계획 3,500천원, 지역방재계획 1,700천원)

☐ 재난안전시설물 안전점검 및 관리강화

- 계절별 취약시설물에 대한 월별점검제를 실시하여 취약분야에 대한 위험요인 사전해소 및 안전사고 방지
 - 1~3월 : 노후공동주택, 교량, 축대·옹벽등 해빙기 취약시설
 - 4~6월 : 대형공사장, 공공건축물, 체육시설, 공연장 등
 - 7~8월 : 유기시설, 유도선, 청소년시설 등 하절기 취약시설
 - 9~12월 : 재래시장, 가스, 위험물저장시설 등

☐ 자동음성통보시스템활용 비상소집 훈련실시

- 재해대책기간중 자동음성통보시스템을 활용하여 재해상황을 가정한 전직원 비상소집응소 훈련 실시
- 실시 회수 : 4회예정 (6~9월중 월1회씩)

5. 골재채취직영사업

국가하천인 임진강에 퇴적되는 토사를 골재채취사업으로 적극 준설하여 수해 예방과 건천화 방지를 도모하며,

효율적인 경영수익 사업으로 최대의 수익사업이 되도록 민간 경영기법으로 운영하기 위하여 골재채취사업(사업대상지 개발, 생산, 판매)을 파주시시설관리공단으로 위탁관리 추진.

☐ 진동면 동파지구 (계속사업)

- 위 치 : 임진강 초평도~전진교 구간내 123천m'
- 추가승인물량 : 440천m'
- 사업기간 : 2003년 (1년간)
- 추진상황 : 환경성 검토 및 경기도 승인완료

□ 문산읍 마정지구 (제속사업)

- 위 치 : 임진강 초평도~통일대교 구간내 123천m'
- 당초승인물량 : 762천m' 중 119천m'
- 연장사업기간 : 2003년 6월말
- 추진상황 : 경기도 연장승인 완료

□ 문산읍 사목지구 (신규사업)

- 위 치 : 임진강 사목리~거곡리 구간내 433천m'
- 계획량 : 1,246천m' - B구역(사목리) : 403천m'
- A구역(거곡리) : 843천m'
- 사업기간(1차) : 2003년 ~ 2005년 (3년간)
- 추진상황
 - '02. 4. 1 예정지 군부대 사전협의 완료 (1사단)
 - '02. 9. 30 골재채취예정지 지정고시 승인요청 (경기도)
 - '02. 10. 1 한강유역환경청 사전환경성 검토중
 - '03. 7월 생산착수 예정으로 추진중이나 양호한 생태환경 보존을 주장하는 학계(심의위원)및 환경보호단체의 영향으로 환경성 검토가 지난한 것으로 판단됨.

6. 건설사업의 효율적인 관리운영

『세계로 도약하는 희망의 파주건설』을 위하여 시행되고 있는 우리시의 건설사업이(510건 1,360억원) 각 실과소 및 읍면별 산발적 집행으로 체계적 공사관리가 이루어지지 않고 있으며, 감독공무원의 업무과중으로 현장 상주감독 및 출장이 지난하여 성실한 감독업무 수행이 어려운 실정이므로 건설사업의 효율적 관리·감독기능 강화를 도모함.

□ 현재의 관리상황

- 우리시에서 발주되고 있는 건설사업은 각 실과소 및 읍면동을 포함하여 약 500여건이 추진되고 있으나
- 인력 및 기술부족, 업무과중에 의한 현장 상주감독이 사실상 어려운 실정이며, 산발적 사업추진에 따른 설계기준 및 기술 공유와 체계적인 관리가 미흡함.

□ 개선방안

- 건설사업을 일관성 있고 체계적으로 추진하기 위하여는 별도의 인력증원으로 전담기구 신설이 요구되나 현실적으로 어려운 여건이므로
- 우선 매년 초 추진되고 있는 조기발주 합동설계단 운영과 같이 현재 실과소 및 읍면에 산재되어 있는 기술인력을 활용한 전담 기구를 편성 지역별 팀제운영으로 체계적이고 효율적인 사업 추진 및 관리.
- 사업추진팀 : 4개팀 운영 (팀장은 본청 담당)
 - 건설 1팀 : 금촌, 교하, 조리 지역
 - 건설 2팀 : 문산, 파주, 군내 지역
 - 건설 3팀 : 월릉, 탄현, 법원 지역
 - 건설 4팀 : 적성, 파평, 광탄 지역

[도시과 소관]

1. 계 속 사 업 ————— 6건 13,497백만원

구분	사업명	사업규모	사 업 비			추진계획		진도 (%)	비고 (부족액)
			총사업비	기투자	'02확보	착공	준공		
계	6 건		13,497	7,666	3,664				500
1	봉일천도시 계획도로개설	L=270m B= 6m	2,000	333	-	'01.3.	'03.12.	공사 10	-
2	봉일천3리 도시계획 도로개설	L= 740m B=8~12m	4,000	3,034	466	'02.1.	'03.12.	설계 80	500
3	파주종고 진입도로개설	L=172m B= 8m	900	350	550	'02.1.	'03.12.	설계 100	-
4	방목리도로 확포장공사	L=6,100m B= 8m	3,924	2,556	1,368	'99.12.	'03.12.	공사 60	-
5	노상리도로 확포장공사	L=3,524m B= 8m	2,368	1,168	1,200	'00.5.	'03.12.	공사 30	-
6	아동1통 우회도로 개설공사	L=340m B= 6m	305	225	80	'02.7.	'03.6.	공사 70	-

※ 정상 추진사업 : 1건, 지연사업 : 5건

2. 도시계획도로개설공사(신규사업) ——— 4건 4,060백만원

구분	사업명	사업규모	사 업 비 (백만원)			추진계획		진도 (%)	비고 (부족액)
			총사업비	기투자	'02확보	착공	준공		
계	3 건		4,060	15	2,130				1,915
1	문산4리도시 계획도로개설	L=165m B= 6m	1,800	-	1,000	'03.10.	'04.12.	-	800
2	문산1리도시 계획도로개설	L=90m B= 8m	800	-	8,00	'03.9.	'03.12.	-	-
3	법원읍청사 진입로개설	L=110m B= 8m	660	-	330	'03.9.	'03.12.	-	330
4	선유4리도시 계획도로개설	L= 220m B=6~8m	800	15	-	'01.3.	'03.12.	설계 100	785

3. 지역개발사업 (신규사업) ——— 6건 1,891백만원

일련 번호	사 업 명	사업규모	사업비 (백만원)			추진계획		진도 (%)	비고 (부족액)
			총사업비	기투자	2003	착공	준공		
계	6 건		1,891	-	1,891	-	-	-	-
1	일반지역가로 · 보안등 설치	가로등:40등 보안등:250등	200	-	200	'03. 3.	'03. 6.	-	-
2	민북지역가로 · 보안등 교체	46등	200	-	200	'03. 3.	'03. 6.	-	-
3	벽보게시판 설치	18개소	36	-	36	'03. 3.	'03. 6.	-	-
4	현수막 지정 걸이대 설치	34개소	145	-	145	'03. 3.	'03. 6.	-	-
5	동파리 수복 마을기반공사	5종	542	-	542	'03. 3.	'03.12.	-	-
6	가로등감전 사고예방사업	7,680m	768	-	768	'03. 3.	'03. 5.	-	-

4. 택지개발사업

(단위 : 천㎡/천평, 백만원)

사 업 명	시 행 자	사업규모	사업비	추진계획			비 고
				계 획	착 공	준 공	
추진중	4 개 소	7,954/2,406	2,828,715				
금촌1지구	대한주택공사	156 / 47	44,800	'98. 7.29	'01. 9.28	'04. 12월	공사중 (33%)
금촌2지구	파주시 대한주택공사	862 / 261	266,100	'99. 10.19	'01. 6. 8	'04. 12월	공사중 (45%)
교하지구	한국토지공사	2,043/ 618	454,415	'03. 3월	'03. 3월	'05. 12월	실시계획 신청 (경기2청)
운정지구	파주시 대한주택공사	4,893/1,480	2,063,400	'03. 9월	'04. 3월	'07. 12월	개발계획 승인신청 (건교부)

5. 산업단지조성사업

(단위 : 천㎡/천평, 백만원)

사 업 명	시 행 자	사업규모	사업비	추진계획			비 고
				실시계획	착 공	준 공	
추진(계획)중	3 개 소	1,857/562	186,886				
금파지방	파주시	78 / 24	5,103	'99.10.29	'01. 4.19	'03. 5월	공사중 (97%) 11개업체
오산지방	파주인쇄공업 사업협동조합	224/ 68	23,300	'98.11.12	'99.12. 9	'03.12월	공사중 (97%) 58개업체
출판문화 정보국가	한국토지공사	1,555/470	158,483	'97. 3.26	'98.10.21	'03 (1단계) '05 (2단계)	공사중 (95%) 144개업체

6. 장기미집행 도시계획시설 정비

- 장기 미집행 도시계획시설의 전면적인 재정비 및 도시계획 시설 집행력 제고
- 향후 도시계획시설 정비 및 단계별 집행계획 기준 제시

☐ 배 정

- 1999. 10. 21 (구)도시계획법 제4조(행위제한)에 대하여 헌법재판소에서 불합치 판정
- 2000. 7. 1일 기준 결정고시된지 10년 이상된 장기미집행 도시계획 시설 및 입지여건에 따라 10년 미만인 미집행 도시계획시설의 폐지여부 도시계획에 반영 및 단계별 집행계획을 작성토록 규정

☐ 추진사항

- 2000. 11. 27 : 미집행 도시계획시설 재검토 착수
- 2001. 12. 11 : 미집행 정비계획(안) 공람공고(14일간)
- 2002. 4. 2 : 시도도시계획위원회 심의 및 자문
- 2002. 5. 7 : 경기도 상정 (도지사 결정 대상시설)
- 2002. 11. 29 : 경기도 도시계획위원회 심의 (도지사 결정대상시설)
- 2002. 12. 30 : 경기도 도시계획위원회 심의결과 통보

☐ 정비계획

- 7개 도시지역에 총809개소, 면적으로는 9,674천㎡ 시설결정

(단위 : 천㎡)

결정 현황	구분	계	교통시설	도시공간 시 설	유통공급 시 설	공공문화 시 설	방재시설	보건위생 시 설
	개소	809	698	63	5	32	9	2
	면적	9,674	3,522	3,780	119	730	1,261	262

○ 총 결정수 809개소중 636개소, 5,811천㎡가 미집행도시계획시설 (78.6%)

정비 대상	구분		계	도로	공원	녹지	광장	주차장	자동차 정류장	시장	비율
	미집행	개소	636	591	32	7	3	1	1	1	78.6
		면적	5,811	2,670	3,046	65	16	6	7	1	60.0

정비 계획	존치	개소	157	123	27	4	3	-	-	-	
		면적	4,381	1,265	3,040	60	16	-	-	-	
	변경	개소	147	147	-	-	-	-	-	-	
		면적	940	940	-	-	-	-	-	-	
	폐지	개소	332	321	5	3	-	1	1	1	
		면적	490	465	6	5	-	6	7	1	

○ 단계별 집행계획

(단위 : 천㎡, 백만원)

구분	계			1단계(2002-2004년)			2단계(2005-2011년)			3단계(2012-2020년)		
	개소	면적	사업비	개소	면적	사업비	개소	면적	사업비	개소	면적	사업비
도로	233	1,648	596,715	14	119	42,430	51	681	239,142	168	848	315,143
공원	27	3,039	245,588							27	3,039	245,588
녹지	4	60	19,186							4	60	19,186
광장	3	17	5,658							3	17	5,658
합계	267	4,764	867,147	14	119	42,430	51	681	239,142	202	3,964	585,575

매수 청구권	179	135	58,743	11	11	3,322	38	32	10,698	130	92	44,723
-----------	-----	-----	--------	----	----	-------	----	----	--------	-----	----	--------

※ 도시계획시설 사업비 및 매수청구에 따른 보상비 : 925,890백만원

□ 추진계획

- 2003. 1. : 장기미집행 도시계획시설 도지사 결정사항 고시
- 2003. 2. : 장기미집행 도시계획시설 시장 결정사항 고시

7. 수치지도 제작 추진

- 도시계획의 종합지리정보체계를 구축하여 법정 고시도면 확보와 각종 개발사업의 계획과 설계를 체계적으로 유지관리하고,
- GIS사업과 관련한 지리정보체계를 구축하기 위함

□ 사업개요

- 위 치 : 파주시 일원
- 사업기간 : 2001. 11. 22 ~ 2004.
- 사업량

단계별	대상면적 (km ²)	사업비 (백만원)		대 상 지 역	비 고
		1/5,000	1/1,000		
계		2,585	4,949		
1단계	26.677	-	1,000	교하읍,조리읍,광탄면	기완료
2단계	29.012	-	855	금촌,파주읍,법원읍	추진중
3단계	682.6	2,585	-	파주시 전지역	위성영상
4단계	55.476	-	3,094	· 개발예정용지 · 적성면,탄현면,문산읍	

○ 예산확보액

(단위 : 백만원)

연 도	확보액(계)	국 비	시 비	분담액	비고
2001	1,000	200	800	-	-
2002	855	271	115	469	분담액: 주택공사
2003	1,000	-	1,000	-	

□ 사업시행방법

- 수치지형도(1/1,000) 위탁 협약 체결하여 국립지리원에서 지형도 제작 (1·2단계) 추진 중
- 수치지형도(1/5,000) 위성영상방법으로 파주시 전지역(682.6km²) 공공측량으로 제작 추진

□ 추진사항

- 2002. 8. 10 : 2단계사업 위탁시행 협약체결 (파주시↔국립지리원)
- 2002. 9. 12 : 2단계사업 착수 (금촌일부, 파주·법원읍 ; A=29.02km²)
- 2002. 9. 18 : 공공측량 작업규정 승인신청 (파주시→국립지리원)
※ 위성영상촬영방법으로 수치지도 제작 (1/5,000)
- 2002. 10. 10 : 공공측량 작업규정 승인 (국립지리원→파주시)
- 2002. 12. 6 : 1단계사업 완료 (교하·조리읍, 광탄면 ; A=43.36km²)
- 2002. 12. 12 : 공공측량 성과심사 의뢰 (파주시→대한측량협회)
- 2002. 12. 31 : 공공측량 성과심사 통과 (대한측량협회→파주시)
- 2003. 1. 3 : 접경지역 위성영상 수치지도 제작회의 (경기도 주관)

□ 추진계획

- 2003. 2월경 : 위성영상촬영에 의한 수치지형도(1/5,000) 발주

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 2003년부터 시행되는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 시(市) 행정구역의 계획적 관리를 위한 전체지역의 지형도면 제작이 필수적이나 소요사업비 5,680 백만원 중 확보 예산액 1,000 백만원으로 사업비 부족

○ 대책

- 파주시 전지역(682.6km²) 소요사업비 5,680백만원 중 부족사업비 4,680백만원이 확보될 수 있도록 도비 지원요구(50%) 및 2003년도 추경예산 부족사업비 확보방안 검토

8. 군사시설 보호구역 규제완화 추진

☐ 군사시설 보호구역 지정 현황 (2003. 1. 현재)

(단위 : km²)

행정 구역	해제 구역	보 호 구 역									
		통 제 보 호			제 한 보 호						
		소계	협의	공여지	소계	행정 위임	협의	비행 안전	훈련장	사격장	공여지
682.67 (100%)	16.355 (2.4%)	139.36 (20.4%)	53.08	86.28	526.955 (77.2%)	49.24	447.145	1.43	15.12	6.75	7.27

- 통 제 보 호 구 역 : 군내, 장단, 진동, 진서면 (민통선북방지역)

☐ 추진사항 (97. 1. 13 군사시설보호법 개정 이후)

- '97. 8. : 군사시설보호구역 완화 건의 (1차)
(행정위임 : 131.126km²)
- '98. 7. 1 : 국방부 결과 회시 (25.245km²)
(해제 : 0.008km², 행정위임 : 25.237km²)
- '98. 9. 10 : 군사시설보호구역 완화 건의 (2차)
(해제 : 31.56km², 행정위임 : 12.8km², 시설물이전 : 1.67km²)
- '00. 1. 6 : 국방부 결과 회시 (5.723km²)
(고도완화 : 3.375km², 행정위임 : 2.348km²)
- '00. 5. 19 : 군사시설보호구역 완화 건의 (3차)
(행정위임 : 40.81km², 시설물이전 : 2.81km²)
- '01. 6. 20 : 군사시설보호구역 완화 건의 (4차)
(해제 : 16km², 행정위임 : 12.29km², 시설물이전 : 0.2km²)
- '01. 12. 1 : 국방부 결과 회시 (2.05km²)
(해제 : 1.328km², 고도완화 : 0.724km²)
- '02. 3. 7 : 군사시설 보호구역 완화건의 (5차)
(광탄면 : 3.3km², 적성면 : 0.79km²)
- '02. 9. 25 : 국방부 결과 회시 (3.08km²)
(행정위임 : 3.08km²)

□ 완화추진 실적

(단위 : km²)

구 분	계	1차('98)	2차('00)	3·4차('01)	3·4차('01)	비고
계	36.098	25.245	5.723	2.050	3.08	
해 제	1.336	0.008	-	1.328	-	
행정위임	34.764	25.237	5.723	0.724	3.08	

□ 향후 추진계획

- '02. 11. : 군사시설보호구역 주민불편 실태조사
- '02. 12. : 실태조사결과 검토 및 분석
- '03. 3. : 관할 군부대 건의

※ 읍·면민 실태조사서를 기준으로 완화가 시급한 지역, 실현 가능한 지역을 중심으로 건의

9. 국토계획법 제정 관련 후속 행정절차 이행

국토를 도시지역과 비도시지역으로 이원화하여 운용하였으나 도시계획기법을 전 국토에 도입할 수 있도록 국토이용관리법과 도시계획법을 통합한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법」을 제정하여 국토의 계획적·체계적인 이용을 위한 난개발의 방지와 환경친화적인 국토이용체계 구축

□ 주요 제정 내용

- 전 국토를 4개 용도지역으로 개편하고, 행정구역과 일치하는 도시계획 (도시기본계획, 도시관리계획) 수립 의무화
 - ※ 준도시+준농림지역 → 관리지역
- 용도지역·지구·구역 개편에 따른 (토지적성평가제 도입)
- 기반시설 연동제 도입을 위한 개발밀도관리 및 기반 시설분담 구역지정
- 도시계획법에 의한 1종 지구단위 계획과 별도로 도시지역 외 관리지역에 대하여도 2종 지구단위 계획제도 수립·시행

□ 추진사항

- 2002. 2. 4 : 법률제정·공포 (2003. 1. 1 시행)
- 2003. 1. 1 : 「국토계획법」 운영

□ 추진계획

- 도시기본계획 재수립 (행정구역과 일치) : 2003. 1. ~ 2003. 12.
- 도시계획조례 제정 : 2003. 1. ~ 2003. 6.
- 필지별 토지적성평가 ($A=307\text{km}^2$) : 2003. 1. ~ 2003. 12.
- 수치지형도 제작 (법적 고시도면 활용) : 2003. 1. ~ 2003. 12.
- 도시관리계획수립 (관리지역 용도세분) : 2004. 1. ~ 2005. 12.

10. 파주운정택지개발사업 집단민원

- 2016년 파주도시기본계획 ('00. 3. 27 승인), 교하종합개발계획 ('01. 6. 25 고시)에 의한 개발예정용지로 지정
- 공영개발의 반대 및 파주운정택지개발사업의 백지화 요구를 위한 집단민원으로 2000년 1월부터 50여 차례 집회(시위)실시
- 「보상가 현실화」를 위한 대한주택공사(서울) 본부장의 날인 및 개발계획 승인의 연기등을 요구하여 주민대표와 대화의 장으로 실무위원(협의)회 구성·운영

□ 주민협의체 구성현황

【실무위원회】

○ 구 성

- 파주시 : 부시장, 건설국장
- 주택공사 : 대한주택공사(서울) 부분부장 조광수
- 주민대표 : 운정백투위원장 고경수 외 1명

○ 주요기능 : 실무협의회에서 사전 협의된 안건들에 대한 심의·의결

【실무협의회】

○ 구 성

- 파 주 시 : 도시과장, 관련업무 해당과장, 운정추진단장
- 주택공사 : 택지개발부장, 운정팀장
- 주민대표 : 5명

○ 주요기능

- 이주 및 생활대책, 손실보상 대책
- 개발계획 수립 및 이주단지 조성에 주민참여 유도
- 감정평가업자, 보상심의위 선임 등 협의

○ 추진계획

- 개발계획 승인 후 실시하는 토지 및 지장물 손실보상, 이주 및 생활대책 수립에 주민의견을 수렴하는 창구로서 제 역할을 다하는 기구로 운영 (6차 협의회 개최).

11. 가로·보안등 전기 안전점검

집중호우시 전기 누전으로 인한 감전사고로 많은 인명피해 발생이 우려됨에 따라 관내 가로등에 대한 안전점검 실시로 우기시 가로등으로 인한 안전사고가 발생되지 않도록 예방

□ 추진 방침

- 가로등 분전함의 부적합한 누전차단기와 작동이 안되는 누전차단기는 발생즉시 교체
- 침수 예상지역의 분전함 및 가로등 안정기에 대하여는 지면에서 분전함 바닥까지 침수 예상 높이를 감안하여 송상

□ 사업 개요

- 가로·보안등 현황
 - 가로등 : 3,571개 (분전함 : 141개)
 - 보안등 : 5,257개
- 점검기간 : 상반기(5월), 하반기(10월)
- 점검방법 : 전기안전공사와 합동 점검 실시
- 주요사항 점검 및 조치
 - 선로의 누전상태
 - 분전함의 누전차단기 고장여부 등
 - 누전과 누전차단기 고장 시 즉시 보수

12. 쾌적하고 정비된 도시조성

- 도시미관을 저해하고 주민생활에 불편을 초래하는 불법광고물을 지속적·집중적으로 정비하고
- 무분별한 광고물 게첨과 난립으로 도시미관이 저해되는 것을 사전에 방지하여 깨끗하고 아름다운 도시환경 조성

□ 추진방향

- 계획입지 지역 : 지구단위계획 수립 시 광고물 설치기준 반영
- 일반지역 : 지속적이고 대대적인 불법광고물 단속실시

□ 추진개요

[계획입지 지역]

- 택지개발지구 (금촌1·2택지, 교하택지, 교하운정택지) 등 단지조성 사업시행시 지구단위계획 수립하여 광고물설치기준 (간판의 크기·형태·색채 또는 재질)에 의한 미관 유지 및 관리

[일반 지역]

- 정비대상 : 주요도로(국도·지방도·간선도로) 및 도심지 불법광고물
 - 고정광고물 : 지주, 돌출, 옥상, 전면 등
 - 유동광고물 : 입간판, 에어바운즈, 현수막, 전단지 등
- 추진기간 : 2003. 3 ~ 12. 31 (10개월 간)
- 추진방법 :
 - 정비대상 일제조사 후 과태료부과, 이행강제금 부과, 고발, 강제철거
 - 지정벽보판(18개) 및 지정걸이대(34개) 확대 설치
 - 현수막 제작업자 삼진아웃제 실시

[건축과 소관]

1. 건축업무처리 방향

- 인·허가 처리시 상담기능을 강화하여 건축문화의 창달과 도시미관의 증진 및 우수한 건축물의 건축을 장려하고 견고 싶은 도시만들기에 앞장서는 질 높은 건축행정서비스를 제공할것임.

□ 주택건설사업추진에 따른 버스승강장설치운영

주택건설사업 사용검사(입주)전 버스승강장을 건축사업 주체에서 설치토록 하여 입주민이 편리하고 안전하게 대중교통을 이용 할 수 있도록 편의도모 및 버스승강장 설치에 따른 예산 절감

○ 도입배경

- 버스승강장을 입주전에 설치하여 주민불편사항 해결
- 버스 승·하차시 입주민 안전확보 및 강우·강설시 대피장소 확보
- 차량과 주민의 교통질서 확립
- 민간기업체의 자발적인 참여로 교통질서 확립에 기여

○ 설치대상

- 주택건설사업 승인분 전부(100세대미만 소규모아파트는 제외)

○ 향후계획

- 위치 및 구조, 형태를 부서(교통행정과)와 협의
- 파주시 이미지 제고를 위한 승강장모형 설치
- 민간기업체에 대한 지속적인 협조 및 주민홍보
- 주택건설사업계획 승인시 조건부여

□ 사랑의 효친아파트 운영

「사랑의 효친아파트」라는 주거공간을 마련하여 홀로 사는 독거 노인, 소년소녀가장등 소외 계층에게 기본적인 삶의 지위 향상을 제공하는 한편, 이웃의 어려움을 함께 나누고 서로 도우며 사랑을 전달하는 공동체의식을 함양함으로써 함께 하는 복지사회 조성

○ 추진개요

- 사업추진현황
 - 500세대 미만 : 1주택 이상
 - 500세대 이상 : 2주택 이상
 - ※ 100세대 미만의 소규모 아파트는 설치대상에서 제외
- 규 모 : 1주택당 약 5~14평(원룸형)
- 설치장소 : 관리사무소, 노인정, 입주자대표회의실 등 아파트의 부대 복리시설과 복합으로 건축
- 설치시기 : '98. 1 - 향후 지속추진

○ 추진실적

- 건 립 위 치: 조리읍 봉일천리 산39-1 성호아파트등 13개단지
- 주택 확보수: 13개단지 24주택
- 입 주 현 황: 11세대 / 13명
 - 성호/2, 유승/2, 현대1차/1, 월드1차/2, 대방/1, 벽산/4, 교하동문/1

○ 향후계획

- 사랑의 효친아파트 추진사업이 지속적으로 정착 될 수 있도록 관련부서와 긴밀한 협조체제 유지 및 주민홍보
- 사업주체와 입주자 대표에 적극적인 행정지도 실시

□ 건축행정(도로대장) 전산화

○ 현 황

- 건축법제35조 규정에 의하여 건축허가시 도로의 위치를 지정
- 공고하여 도로대장을 작성하여 관리하고 있으나 일반서류에 보관하여 확인과 사후관리에 어려움이 있음.

○ 작업량

- 도로대장 현황 : 800여건
- 도로대장 도면 : 2,000여건 (위치도 및 현황도)

○ 기간 및 소요예산

- 2003. 1. - 2002. 10 (10개월)
- 작업인수 : 1인(공공근로 활용)
- 1개월 660,000 × 10개월 = 6,600천원

○ 기대효과

- 도로대장의 전산입력시 자료확인 및 보관의 효율성이 높아져 신속한 업무처리와 이에 따른 건축민원서비스 향상.

□ 민원업무 효율성 제고를 위한 간담회 개최

- 민원대행 업체와의 간담회를 통해 민원인의 경제적,시간적 손실을 최소화하고 인·허가 행정을 시민위주의 투명행정으로 개선하여 행정서비스의 질을 향상시키고자 함

- 간담회 개최 정례화 추진
- 간담회 개최후 효과를 분석 교육병행 실시
- 인·허가 관련 민원대행업체 건의사항 수렴

2. 인 · 허가등 일반현황

☐ 민원업무 종류

2002.12.31 현재

전체접수건수		건축과 소관		타 실과소 소관		비 고
건	비율(%)	건	비 율	건	비 율	
35,500	100	3,763	11	31,737	89	

☐ 민원분야별 접수 현황

2002.12.31 현재

구 분	계	해 결	처리중	취 하	반 려	불 가	기 타
건 수	3,763	2,683	564	297	97	115	7

3. 추진중인 주요사업

☐ 농어촌마을하수도정비사업

○ 사업개요

(단위:백만원)

위 치	사업량	사업기간	사업비	비 고
탄현면 대동리 242	간이오수처리시설 1식	2003. 3 - 2003.12	418	120t/일

○ 현안사항(주민요구)

- 부지를 마을에서 제공하였으므로 마을하수도 유지관리비는 시에서 부담요구, 부담이 불가 할 경우 부지를 시에서 매입하여 보상
- 기존 사업지구의 산재된 가구(20여가구)까지 사업범위에 포함하여 추진하여 줄 것을 건의.

○ 추진계획

- 산재된 가구를 추가로 사업범위에 포함할 경우 추가사업비 소요 및 오수처리장 부지 재 선정등 사업추진이 지난하므로
- 하수도법 규정에 의거 유지관리비는 주민이 부담토록 하고 부지 (약60평)는 1차추경에 부지매입비(22백만원)를 확보 보상협의
- 주민이 수용하지 않을 경우 사업대상 마을 재 선정하여 추진

□ 금촌새마을 도시저소득 주거환경개선사업

○ 사업개요

(단위 : 백만원)

위 치	사업량	사업기간	사업비	비고
금촌동 390번지 일 원	도로개설 L=400m B=10m 상하수도 L=1,600m	2003 - 2004	2,997	

☞ 도시기반시설 및 복지시설(노인정 및 어린이 놀이터)

○ 현안사항

- 현지개량방식은 공지가 없이 주택밀집, 도로망협소 및 주차공간 확보 지난등 난개발 우려가 있으며, 공동주택방식은 주거환경이 양호하여 주민이 선호하고 있으나 주민요구 토지·아파트 1:1 교환조건으로는 사업시행이 불가능한 실정으로 이와 관련하여 주민 총회 결과 사업포기를 결의함.

○ 추진계획

- 본 사업의 시행요건이 주민 2/3이상 동의를 필요로 하고 있으나 주민들은 사업시행에 따른 이주대책 불안정 및 자부담 능력 부족으로 다수의 주민이 사업시행을 원하지 않아 사업추진 불가하여 경기도에 사업을 반납할 예정임.

[교통행정과 소관]

1. 도시교통 중장기계획수립기반 마련

현재 및 장래의 교통여건을 체계적으로 분석 진단하여 파주시의 장기적인 교통수요의 관리 및 운용체계 개선방안을 마련하기 위하여 계획수립 용역실시

- 계획포함내용 : 도시현황 및 전망, 도시교통현황 및 통행실태, 교통수요예측, 부분별 개선방안(중,단기방안), 장기교통개선방안, 연차별투자계획

2. 경쟁을 통한 대중교통서비스 증진 추진

교하·조리·금촌지역 대단위아파트단지 준공에 따른 입주민의 대중교통 수요를 충족시키고 시민들의 편의를 증진시키기 위해 공정 경쟁을 통한 버스노선 등 대중교통서비스 확대 추진

- 서울과 고양시방면의 버스노선을 우리시까지 연장시 관내·관외 업체간 차별을 두지 않고 업체간 공정경쟁을 통하여 주민 교통 불편 적극해소
- 시내버스에 대하여 정기적으로 배차간격 준수, 운전종사자 친절, 차량청결 여부 등을 철저히 지도·점검하여 이용주민의 교통 불편 최소화
- 2003년도까지 택시증차 공급확대를 통한 이용자의 교통편의 제공

3. 차량등록등 교통관련 민원서비스 품질 향상

○ 차량등록등 교통관련 홈페이지 개설

- 차량등록(신규, 이전, 시·도간 변경 등)민원안내 사항 및 각종 차량등록 관련자료를 홈페이지 제작
- 버스노선 등 교통정보 안내

4. 교통관련 편익시설 확충

○ 사업내역

- 차선도색 실시 (500km)
 - ▶ 지방도 이하의 도로에 대하여 차선도색 실시 안전사고예방
- 교통안전시설물 (신호등,점멸등,반사경,교통표지판 등)정비 및 확충
 - ▶ 팜스프링아파트앞의 368개소의 신호등 및 각종교통표지판
- 버스정류장 승강장 설치 (40개소)
 - ▶ 읍·면·동 수요조사 후 실시
- 어린이보호구역 정비사업 (10개소)
 - ▶ 금촌초교외 9개소 어린이보호구역 정비실시
- 교통사고 잦은 곳 개선사업 (7개소)
 - ▶ 경찰서와 협의 후 사고지수에 따라 7개소를 선정

○ 추진계획

- 2003. 2. 28 시설물 설치 및 보수 현장조사
- 2002. 3. 30 ~ 11. 30 연간단가계약 실시 착공 및 준공예정

5. 공영주차장 시설정비 및 확충

- 위 치 : 파주시 광탄면 신산리 373-9번지 일원
- 사 업 량 : 1,022m' (주차규모 100대)
- 추진계획
 - 2003. 2. 28 실시설계완료
 - 2003. 3. 15 공사착공
 - 2003. 4. 30 공사완료

6. 무인단속시스템 설치

- 설치구간 : 금촌동 국민은행앞외 2개구간
- 사 업 량 : 3식
- 추진계획
 - 2003. 1. 31 설치장소선정
 - 2003. 2. 15 설계완료
 - 2003. 3. 10 공사발주 및 착공
 - 2003. 4. 30 공사완료

[상하수도과 소관]

1. 유수율 제고사업

상수도를 효율적으로 운영하고 노후수도관 개량, 노후 및 적정계량기 교체 등 다양한 누수예방사업을 추진하여 상수도 유수율 제고를 통한 공기업경영의 혁신화

☐ 노후수도관 개량

- 상수도관로의 내용년수, 노후정도를 감안, 누수다발, 출수불량 지역을 중심으로 단계적으로 교체
 - 상수도 총연장 : L=649km
 - 노후수도관연장 : L=182km
 - '03년 교체대상 : L=25.6km
- 사업비 : 4,000백만원

☐ 노후 및 적정계량기 교체

- 노후계량기교체 및 적정한 계량기 설치로 불회방지 및 유수율향상
 - 총 수도전수 : 16,229전
 - '03년도 노후 및 적정계량기 교체대상 : 1,600개소
- 사업비 : 117백만원

☐ 배수관 제수밸브 및 변실 정비

- 파손되고 매몰된 제수밸브 및 변실정비로 공기변 작동불량 예방
 - 정비대상 : 1,358개소
 - 정비사항 : 매몰 및 파손변실 보수 및 인상조치 등
- 사업비 : 300백만원

2. 맑은물 공급대책 사업

상수도 2단계확장사업 추진으로 늘어나는 물 수요에 적극 대처하고
고도정수처리시설 도입으로 양질의 정수를 공급함으로써 주민에게
맑고 깨끗한 물 공급

☐ 파주상수도2단계 확장사업 (광역상수도 수수시설)

○ 사업개요

- 위 치 : 파주시 일원
- 사 업 량 : L=13.2Km, 배수지 V=14천m³ 1개소, V=8천m³ 1개소
- 사업기간 : '00. 02. 14 ~ '04. 12
- 사 업 비 : 27,098백만원

○ 추진계획

- '03. 02 : 설계용역 착수
- '03. 06 : 설계용역완료 및 공사발주
- '04. 12 : 광역수수시설 공사준공

☐ 고도정수처리시설 사업

○ 사업개요

- 위 치 : 문산읍 선유리 산100-2번지 일원
- 사 업 량 : 시설용량 96천톤/일
- 사업기간 : '96. 04. 24 ~ '05. 12
- 사 업 비 : 18,281백만원

○ 추진계획

- '03. 01 : 사업집행계획 및 사업능력 평가서 안내공고(PQ)
- '03. 06 : 설계용역 완료 및 공사발주

3. 수도정비기본계획 변경 수립

- 광역상수도 수수계획변경에 따른 권역별 급수구역 배수관망도 변경 검토와 수도정비기본계획변경 수립
- 주요 정비내용
 - 급수구역에 관한 사항
 - 송배수시설의 정비 및 확장
 - 시설의 현대화 계획 등
- 추진기간 : '03. 2~'03. 12
- 사업비 : 900백만원

4. 하수관거 정비 사업

- 적성하수종말처리장이 '03년 5월 가동예정 됨에 따라 하수처리 구역내 오·우수관 분리사업과 기존의 노후 하수관을 정비하여 쾌적한 환경조성 및 수질보전
- 관거총연장 : 176km
- 기정비연장 : 92km
- 2003년 정비계획 : 9km
- 사업비 : 4,725백만원

5. 하수종말처리시설 조기 가동

금촌1,2택지개발지구, 통일동산, 교하택지조성에 따른 발생 오수를 적기에 처리할 수 있도록 금촌, 통일동산, 문산, 적성 하수종말처리 시설 조기가동 추진

☐ 금촌하수종말처리사업

○ 위 치 : 금촌동 714번지 일원

○ 사 업 량 : 시설용량 27천톤/일, 차집관로 9.76km

○ 사업기간 : '96. 11 ~ '05. 12

○ 사 업 비 : 43,989백만원

※ '04. 11. 금촌택지지구발생 하수처리 가능토록 일부용량(10천톤/일) 가동예정

☐ 통일동산 하수종말처리사업(통일동산,출판단지,교하택지지구)

○ 위 치 : 탄현면 범흥리 1298번지일원

○ 사 업 량 : 시설용량 16천톤/일, 차집관로 5.02km

○ 사업기간 : '96. 11 ~ '05. 12

○ 사 업 비 : 31,690백만원

※ '04. 5. 일부시설용량(8천톤/일) 가동예정

☐ 문산 하수종말처리사업(문산, 파주, 법원, 광탄)

○ 위 치 : 문산읍 당동리 158번지외 3개소

○ 사 업 량 : 시설용량 17천톤/일, 차집관로 21.71km

○ 사업기간 : '99. 12 ~ '05. 12

○ 사 업 비 : 67,492백만원

☐ 적성 하수종말처리사업

○ 위 치 : 적성면 가월리 193번지일원

○ 사 업 량 : 시설용량 2천톤/일, 차집관로 4.52km

○ 사업기간 : '99. 12 ~ '03. 5

○ 사 업 비 : 7,053백만원

[지적과 소관]

1. 효율적인 토지관리 운영

☐ 토지거래허가제 실시

- 토지가 합리적으로 이용되고 적정하게 거래되도록 함으로써 양호한 생활환경의 확보와 국토의 균형적인 발전을 도모 함
- 지정기간 : 2002. 11. 20 ~ 2004. 11. 30

☐ 개별공시지가 산정업무 추진

- 토지관련 국세 또는 지방세 및 부담금의 부과 기준으로 활용되는 개별공시지가에 대하여 정확하고 공정한 지가산정업무 추진
- 조사대상 : 221,550필지
- 조사일정
 - 표준지 공시지가 조사 : 2002. 10. 1 ~ 2003. 2. 28
 - 정기분 개별공시지가 공시(1월1일 기준) : 2003. 6. 30결정
 - 수시분 개별공시지가 공시(7월1일 기준) : 2003. 10. 31결정

☐ 개발부담금 부과

- 개발이익환수에 관한 법률에 의거 2000. 1. 1이후 인가등을 받은 일정면적 이상의 토지개발행위에 대하여 개발부담금을 부과
- 부과대상
 - 도시계획 구역내 : 990㎡ 이상
 - 도시계획 구역외 : 1,650㎡ 이상
 - 5년 이내의 연접사업으로 기준면적을 초과한 토지개발 행위

2. 주민의 재산권보호 업무 추진

☐ 건축물대장 소유권 정비

- 일반건축물 및 공동주택건축물의 보존등기 및 소유권 이전등기 후 건물등기와 건축물대장의 소유권 일치율을 위하여 민원인이 재방문하는 불편을 해소할 수 있도록 ONE-STOP행정서비스 제공
- 추진기간 : 2003. 1월 ~ 12월 (업무량 : 약 9,500건)

☐ 건전한 부동산 거래질서 확립

- 신규분양아파트 및 택지개발지구확정과 관련하여 불법중개업자로 부터 주민을 보호하기 위한 지속적인 지도·점검 실시
- 점검기간 : 2003. 3~4월, 9~10월등 이사철 단속 및 계도강화
- 등록업소 : 467업소

3. 고객본위의 지적행정서비스 제공

☐ 토지표시변경 등기촉탁

- 토지이동정리 후 파주등기소에 토지 표시변경 등기를 촉탁하여 줌으로써 주민의 번거로움과 경제적 부담을 해소하고 지적공부와 등기부의 내용을 일치시킴으로써 지적공부의 공신력 제고
- 등기촉탁으로 인한 수수료 경감액 : 70,000원/건

☐ 토지이동정리의 ONE-STOP 처리

- 지적측량을 수반하는 토지이동에 한하여 지적측량 접수시 토지 이동 신청서를 동시에 제출토록하여 주민이 관공서를 재차 방문하는 번거로움을 해소시키는 등 주민본위 행정서비스 제공

☐ 지적도면전산화 사업

- 지적도면의 전산화사업을 조기 완료하여 각종 측량등에 활용 할 수 있도록 자료정비에 정확성을 기하는등 필지중심의 토지 정보시스템(PBLIS) 구축
- 사업기간 : 2001. 1월 ~ 2003. 12월
- 사업량 : 지적도면 6,294매(3,500완료)
- 총사업비 : 298백만원

☐ 등기필통지서 정리

- 토지소유권의 득실변경에 관한 등록사항 전량을 지체없이 정리 하여 정확한 자료를 등록 관리하고 최신의 토지관련 정보를 주요기관 및 민원인에게 제공함으로써 지적공부의 공신력 제고
- 정리대상 : 2003년 소유권이동 전량

☐ 국가소유권 확인 소송

- 국가를 당사자로 하는 소유권확인 소송으로 국고 손실방지 및 국가재정확보
- 추진내용 : 연간 약70여건 소송수행

☐ 토지이용계획확인원 전산화 사업

- 수기발급으로 인하여 장시간 소요되어 발생하는 민원을 방지 하고 주민행정서비스의 수준을 높이기 위함

☐ 도로명 및 건물번호 부여사업(새주소사업)

- 토지 지번주소로 사용하던 현행주소체계를 선진국형인 도로명에 건물번호를 부여하는 방식으로 전환
 - 추진대상 : 금촌1, 2동지역(1차)
 - 추진기간 : 2002. 5월 ~ 2003. 12월
 - 소요예산 : 646,208천 원(특별교부세 배정여부에 따라 추경예산확보)

[상수도사업소 소관]

1. 정수장 시설개량 공사

☐ 문산정수장 구정수시설 방수공사

- 위 치 : 문산정수장내 구시설
- 사업량 (11,427m²)
 - 방수, 방식 (9,860m²) : 응집지4지, 침전지4지, 배수지2지
 - 타일시공 (1,567m²) : 여과지 8지
- 사업비 : 450,800천원 (시비)
- 사업기간 : 2003. 4 ~ 2003. 11

☐ 문산정수장 시설개량사업

- 위 치 : 문산정수장내 구시설
- 사업량
 - 하부집수장치및 여과사 교체 3~8호지 < 6개지>
 - 침전지 트라프 연장설치 3~4호지 < 2개지>
 - 슬러지수집기 교체 3~4호지 < 2개지>
 - 응집기 교체 3~4호지 6열 < 2개지 6열>
 - 여과지 벨브교체 5~8호지 8대 < 4개지 8대>
 - 침전지 중간벽 보완 3~4호지 < SUS 갓씩우기>
- 사업비 : 700,000천원 (도비 253,000 시비 447,000)
- 사업기간 : 2003. 1. ~ 2003. 10.

☐ 문산정수장 전기시설개량사업

- 사업개요
 - 사업량
 - 구응집지 : 전기배전(MCC)판넬4면 , 계장제어판넬2면 교체
 - 구여과지 : 전기배전(MCC)판넬10면 , 계장제어판넬2면 교체
 - 소요 사업비 : 200,000천원(시비)
 - 사업기간 : 2003. 2. ~ 2003. 8

□ 문산정수장 배출수 처리시설물 지붕설치

○ 사업개요

- 사업량 : 511m' (155평)
- 소요 사업비 : 98,000천원(시비)
- 사업기간 : 2003. 5. ~ 2003. 11.

○ 세부추진 계획

- 2003. 5. : 실시설계
- 2003. 6. : 공사착공
- 2003. 11. : 공사준공 예정

□ 문산정수장 외곽 감시용 보안등 추가 설치공사

○ 현 황

- 위치 : 파주시 문산읍 선유리 100-2
- 면적 : 89,237m'(26,994평)
- 웬스 : L = 900 m
- 무인감시카메라 설치현황 : 13개소
- 기존 보안등 설치현황 : 총 36개소
(시설물용 - 31개소, 외곽감시용 - 5개소)

○ 사업개요

- 사업량 : 20개소 (36m' / 개소)
- 외곽 감시용 보안등 추가설치
- 사업비 : 50,000천원 (시비)
- 사업기간 : 2003. 3. ~ 2003. 7.

○ 세부추진 계획

- 2003. 3. : 실시설계 완료
- 2003. 4. : 공사착공
- 2003. 7. : 공사준공

2. 수돗물 수질검사

☐ 원수 수질검사 (문산정수장)

- 일일검사 : 암모니아성질소 외 2개 항목(일 6회 이상)
- 월간검사 : 수소이온농도 외 4개 항목(보건환경연구원 의뢰)
- 분기검사 : 카드뮴 외 17개 항목(보건환경연구원 의뢰)
- 반기검사 : 카드뮴 외 19개 항목 (금촌정수장)

☐ 정수 수질검사 (금촌 · 문산정수장)

- 일일검사
 - 금촌 정수장 : 탁도 외 5개 항목 2회/일
 - 문산 정수장 : 탁도 외 5개 항목 6회/일
- 주간검사 : 대장균 외 5개 항목 1회/주
- 월간검사 : 일반세균 외 47개 항목 2회/월
- 모니터링수질검사 : 3, 6, 9, 12월(분기1회)항목:철외9개항목
- 수도꼭지수질검사 : 1회/월 23개소
 - 일반관로(21개소) : 잔류염소, 일반세균, 대장균
 - 노후관(2개소) : 잔류염소외 8개 항목

☐ 약품투입을 위한 공정시험 수질검사

- 약품 요구량 시험(문산정수장)
 - 응집시험 (폴리염화알루미늄 요구량 시험 : 1일 1회 이상)
- 염소요구량 시험 (금촌, 문산정수장)
 - 원수 오염정도에 따른 소독제(차아염소나트륨) 투입을 위한 시험
 - 수용가 적정 잔류염소 농도유지(수도전 관말 0.2mg/L이상)
 - 1일 1회 이상 실시
- 유리 잔류염소 검사
 - 검사위치 (문산정수장)
 - 대 상 : A-LINE(구시설), B-LINE(신시설) 2개소의 응집지, 침전지, 정수지 3개소
 - 검 사 : 6개소 각 1일 6회 이상 유리잔류염소 검사

☐ **금.배수 모니터링 수질관리 수질검사(금촌·문산 정수장)**

- 검사위치 : 정수지, 급수관로, 가압장, 아파트저수조, 수도꼭지
- 모니터링수질검사 : 3, 6, 9, 12월(분기 1회)
- 항목 : 철 외 9개 항목
- 기타 : 수돗물 수질 민원 발생 지역 수질검사
- ※ 발생신고 즉시 관련항목 수질검사 실시

☐ **민관합동수질검사(금촌·문산정수장)**

- 사업시기 : 3, 5, 7, 10월(분기1회)
- 검사위치 : 금촌·문산정수장 배수지 및 수도전 각3개소
- 검사항목 : 대장균 외 47개 항목
- 소요예산 : 100 천원

☐ **하천수 수제별 수질검사(문산정수장)**

- 시 기 : 매월 1회이상(갈수기 및 원수 수질악화시 수시검사)
- 검사항목 : 암모니아성질소 외 5개 항목
- 채수지점 : 장남교외 4개 지점

☐ **수돗물 바이러스 수질검사**

- 시 기 : 2003. 5월 · 10월중
- 검사용역 예상기관 : 한국수자원공사 수질검사 센터
- 검사항목 : 바이러스
- 예 산 액 : 6,400 천원 (금촌·문산 정수장×2회)

3. 음용수 수질검사

☐ 간이상수도 수질검사

- 대 상 : 13개 읍·면·동 128 개소 간이상수도
- 검사항목 : 일반세균 외 7개 항목
- 검사횟수 : 분기1회 이상

☐ 용달샘(약수터) 수질검사

- 대 상 : 13개 읍·면·동 약수터 21개소
- 검사항목 : 일반세균 외 7개 항목
- 검사횟수 : 분기 1회 이상

☐ 민방위 급수시설 수질검사

- 대 상 : 13개 읍·면·동 30개소
- 검사항목 : 일반세균 외 9개 항목
- 검사횟수 : 분기 1회 이상

4. 물 학교 운영

○ 사업개요

- 시 기 : 여름방학 , 겨울방학 (1개월간 매주20명)
- 대 상 : 관내 중·고등학생 200명(중학생100명, 고등학생 100명)
- 교육장소 : 파주시상수도사업소 (문산정수장)
- 프로그램
 - 1부 : 정수처리과정 강의 (이론)
 - 2부 : 원·정수 처리과정 실습 및 보호구역 정화 활동

○ 기대효과

- 물은 모든 생명의 근원이자 소중한 자원임을 인지토록 함
- 임진강을 깨끗이 보존해야하는 의식 부여
- 정수처리 과정을 직접 확인시킴으로 물의 중요성 인식
- 일상생활에서 물을 소중히 아끼고 절약하는 방법을 습득
- 수돗물에 대한 불신감 해소 및 신뢰성 회복