

주요업무추진계획

[건설과 소관]

1. 이월사업 _____ 11건 18,780백만원

(2002년 준공 8건 , 2003년이후 준공 3건)

☐ 도로 확장·포장 및 정비사업

일련 번호	사 업 명	규모 (km)	이월액 (백만원)	추진계획		진도 (%)	비 고
				착공	준공		
계	3건	1.58km	1,174				
1	신산도시계획도 로개설공사	L=0.33 B=20m	800	'02. 3.	'04. 10.	용역 10	실시설계 및 보상추진
2	파라다이스~ 순달교간도로 확장·포장공사	L=1.2 B=25m	329	'03. 3.	'05. 9.	-	"
3	군도19호선 수해복구공사	L=0.05 B=2m	45	'01. 12.	'02. 4.	10	탄천 성동리

☐ 하천개수 및 정비사업

일련 번호	사 업 명	사업규모 (m)	이월액 (백만원)	추진계획		공사 진도 (%)	비 고
				착공	준공		
계	2건	1,500m	2,797				
1	청용두천개수 공사	L=1,400	2,397	'01.12.	'02. 6.	15	
2	갈곡천 개수 공사(1지구)	L=3,948(100)	400	'02. 3.	'02. 3.	93	

2. 계 속 사 업 ————— 30건 66,498백만원

(2002년 준공 16건, 2003년이후 준공 14건)

□ 도로 확장·포장사업

일련 번호	사업명	사업량 (km, 폭:m)	사업비(백만원)			추진계획		진도 (%)	비고 (부족액)
			총 사업비	기투자	2002확보	착공	준공		
계	7건	22.27km	58,779	34,987	8,976				14,816
1	통일동산 진입도로	L=6.56 B=20~24	24,708	17,732	4,000	'00. 4.	'03. 9.	공사 (35)	2,976
2	검산~축현	L=5.6 B=8~15	7,014	5,312	651	'96. 7.	'03. 10.	공사 (45)	1,051
3	내포~덕은	L=5.4 B= 8	4,339	3,493	846	'00. 3.	'02. 11.	공사 (56)	-
4	성동~금산	L=1.8 B= 20	4,034	2,225	600	'00. 4.	'04. 9.	공사 (35)	1,209
5	통일로~ 파주리	L=2.26 B= 25	12,575	2,806	1,098	'02. 3.	'05. 10.	보상 (48)	8,671
6	금촌초교~ 교하교	L=0.38 B=12~24	3,700	2,000	791	'02. 1.	'03. 11.	보상 (70)	909
7	세무서~ 금촌시장	L=0.27 B= 10	2,409	1,419	990	'02. 1.	'02. 12.	보상 (100)	-

□ 하천개수 및 정비사업

일련 번호	사 업 명	규모 (km)	사업비(백만원)			추진계획		진도 (%)	비 고 (부족액)
			총 사업비	기투자	2002 확보	착 공	준 공		
계	7건	11.29	23,495	5,633	8,057				10,859
1	눌노제개수공사	5.12	11,750	4,539	4,912	'00. 7.	'03. 8.	43	2,299
2	두포제개수공사	2.31	4,282	171	307	'02.12.	'02. 12.	보상 추진	3,804
3	마산제개수공사	1.69	5,294	554	1,205	'02. 4.	'02. 12.	"	3,535
4	쇠파리천개수공사	0.97	795	181	447	'02. 4.	'02. 12.	"	167
5	내동천개수공사	0.6	472	70	402	'02. 4.	'02. 12.	"	
6	노패개울천개수 공사	0.6	344	11	333	'02. 4.	'02. 12.	"	
7	만우천준설공사	90,870 m	558	107	451	'01.12.12	'02. 5.	20	

□ 농업용수개발 및 배수개선사업

일련 번호	사 업 명	사업내용	사업비(백만원)			추진계획		공사 진도 (%)	비 고
			총 사업비	기투자	2002 확보	착공	준공		
계	4건		6,010	1,761	4,249				
1	금파지구배수 펌프장설치공사	배수장1식 525HP×1,500mm ×4대	4,600	1,638	2,962	'01. 8.	'02. 6.	35	
2	두포지구배수 펌프장설치공사	배수장1식 100HP×800mm ×2대	650	-	650	'01. 8.	'02. 6.	35	650백만원 미확보 (시비)
3	선유양수장 이전설치공사	양수장1식 송수관로1식	260	23	237	'01.10.	'02. 4.	30	
4	서곡지구간이 양수장설치공사	양수장1식 다단터어빈 펌프 (525HP×2대)	500	100	400	'01.11.	'02. 4.	70	

3. 파주시 도로정비기본계획 수립

- ▶ 급증하는 교통수요와 토지이용변화에 효율적이고 능동적으로 대처하기 위해 도로망 확충과 관련한 종합적인 계획을 수립하고
- ▶ 세부집행계획을 마련함으로써 체계적인 도로사업추진과 효율적인 도로관리·운영체계 구축

○ 계획범위 및 내용

- 공간적범위 : 파주시 관내 도로 (군도, 시도, 농어촌도로)
- 시간적범위 : 2020년 장기도로망 구축목표 제시 (조사기준 : 2000년도)
 - 분석 목표년도 : 2005년, 2010년, 2015년 (5년단위)
- 내용적범위
 - 파주시 도로·교통 현황 및 문제점 분석
 - 장래 여건변화와 교통수요 전망에 따른 효율적인 도로망 구축
 - 도로운영 및 관리개선, 도로투자계획 및 재원조달 방안

○ 활용계획

- 도로정비의 기본방향과 효율적 집행을 위한 도로정비기본계획
- 도로사업의 투자우선순위 결정, 효율적인 도로사업 시행으로 투자효과 극대화 도모

○ 과업기간 : 10개월 (소요액 200백만원 ▶ 확보액 100백만원)

4. 조기발주 합동설계단 운영

- ▶ 건설공사의 설계 및 시공, 관리감독업무의 효율을 극대화하기 위해 기술직공무원의 자질향상과 직원상호간 기술정보를 교류하는 한편
- ▶ 일관성 있는 설계와 시공으로 공사의 질적 향상과 시공의 적시성을 도모하고자 함

○ 대상사업 : 259건 (2002년도 본청 및 읍·면 발주분)

○ 기 간 : 2002. 1. 3 ~ 2002. 3. 10

○ 설 계 반 : 토목직 공무원 21명(본청 11명, 읍·면·동 10명)

○ 기대효과

- 직원상호간 기술정보 교류로 일관성 있는 설계·시공 유도
- 조기발주를 통한 연내 사업마무리 유도
- 조기발주로 침체된 건설경기 활성화와 지역경기 부양

5. 하천 개수공사 추진

일련 번호	사 업 명	규 모 (m)	사업비 (백만원)	추진계획		비 고
				착 공	준 공	
계	2건	800m	1,100			
1	설마천정비공사	L=600	800	2002. 4.	2002. 10.	적성면 구읍리
2	두포천정비공사	L=200	300	2002. 4.	2002. 10.	법원읍 금곡리

6. 2002 월드컵 대비 도로환경 일제정비

- ▶ 2002년 월드컵 축구대회와 관련, 도로환경을 획기적으로 정비하여 월드컵 개최국으로서의 국가 이미지를 높이기 위함

○ 정비대상 (93개노선 377.2km)

- 국도 2개노선 L=64.9km
- 국가지원지방도 3개노선 L=73.9km
- 지방도 8개노선 L=14.5km
- 군도 18개노선 L=17.9km
- 농도 62개노선 L=206km

○ 세부사업별 소요비용

- ▶ 총 사업비 : 1,654백만원
- 도로표지판 정비 (250백만원) , 자유로 가로등 유지보수(53백만원)
- 자유로 도로부속시설 유지보수(113백만원)
- 자유로 녹지대 관리(200백만원), 차선도색 (200백만원)
- 도로포장 직영사업(832백만원), 노상적치물 정비 (6백만원)

○ 시 행 자 : 파주시(자체정비)

○ 사업기간 : 2002. 3월 - 2002. 4월

7. 市 직영 골재채취사업

- ▶ 파주시민의 식수원인 임진강 수질을 개선하고 하상준설로 원활한 유수소통을 도모함으로써 자연재해를 예방하는 한편
- ▶ 생산골재에 대한 시 직영 판매로 세외수입을 확충하고자 함

○ 사업개요

- 위 치 : 문산읍 마정리, 진동면 동파리등 임진강 하천구역 2개소
- 목 표 : 생산량 40만m³, 판매액 2,400백만원 (순수익 560백만원)
 - ▶ 동파지구 골재채취예정지 지정시 채취목표 상향조정
- 추진방법 : 골재생산⇒ 위탁생산업체, 골재판매 ⇒시 직영

○ 추진계획

- 골재가격 조정 및 위탁생산업체 선정 (2002. 1월 ~ 2월)
- 동파지구 골재채취예정지 승인절차 이행 (2002. 1월 ~ 3월)
- 골재판매가격 심의조정(조례규칙심의회) (2002. 1월 ~ 2월)
- 골재채취작업 착수 (마정지구 : 2002. 3월, 동파지구 : 2002. 4월 ~ 5월)

8. 완벽한 재난·재해 대비태세 확립

☐ 재난안전 시설물 안전점검 및 관리 강화

- ▶ 계절별취약시설 및 다중이용시설, 학원시설 등에 대한 지속적인 안전 점검을 실시하여 위험요인 사전해소 및 안전사고를 미연에 방지

○ 월별 점검대상 설정운영

- 1~ 3월 : 다중이용시설, 노후공동주택, 교량, 축대 등 해빙기 취약시설
- 4~ 6월 : 재난관리 대상시설, 공공건축물, 도로구조물, 학원시설 등
- 7~ 9월 : 청소년시설 등 하절기 취약시설, 대형상가, 재래시장 등
- 10~12월 : 위험물질 취급시설 및 위락시설, 대형 숙박시설

□ 임진강 홍수발생 대비 완벽한 대응체제 구축

- ▶ 그동안 수해는 하천범람 및 내수에 의한 시가지 침수 등 대비에 치우쳐 2001년 임진강 홍수경보 발령시 대응방안이 미흡했던 바
- ▶ 지역실정에 맞는 홍수 대응체제를 완벽하게 구축하여 재난발생을 사전 예방하고자 함

○ 추진계획

- 임진강 유역내 경계수위, 위험수위, 범람수위 등 단계별 피해발생요인 정밀조사 ⇒ 재해취약지구별 대응방안 수립
- 수위관측시스템을 임진강 유역까지 확대실시하여 홍수 예·경보시스템 구축(2002. 6월중) ⇒ 예경보 상태별 홍수 추적모형 제시