

〔 상하수도과 소관 〕

1. 이 월 사 업 : 15건

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	사업규모	사업비			추진계획		진도 (%)	비고
			총사업비	기투자	2001 확보액	착공	준공		
계	15개 사업		15,596	3,302	12,294				
1	금파취수장수해복구 공사	기존취수시설 침수방지 취수시설확장100,800톤/일	4,306	1,889	2,417	'00. 2	'01. 7	20	
2	내포1리상수도시설 공사	상수도관매설 L=3km	300	94	206	'00.10	'01. 5	50	
3	교하지구상수도관로 확장공사	상수도관매설L=8.2km	3,280	735	2,545	'00. 4	'01. 6	30	
4	출판문화산업단지 상수도관로확장공사	상수도관매설 L=2km	932	271	661	'00.11	'01. 7	10	
5	고도정수처리 시설설치설계용역	시설용량96,000톤/일	850	-	850	'00. 3	'01. 8	30	
6	파평-적성간상수도 급수관로확장공사	급배수관 매설 D200mm이하 L=3km	500	-	500	'01. 3	'01.10	-	
7	두나미스연립주택 상수도관로확장공사	L=0.1km	17	-	17	'01. 3	'01. 4	-	
8	오산지방사업단지 상수도관로확장공사	L=2km	420	-	420	'01. 1	'01. 6	-	
9	금파취수장수해복구 공사토지매입	토지매입 2,292m'	65	26	39	'01. 3	'01. 4	-	1,622m' 매입완료
10	상수도절수기설치 (목욕업소)	목욕업소	27	-	27	'01. 3	'01. 4	-	
11	오·우수오접방지	용역 1식	842	285	557	'01. 3	'01.12	-	
12	봉일천리하수도정비	L=0.19km	224	-	224	'01. 3	'01. 7	-	
13	적성하수종말처리 시설 설치	시설용량 2천톤/일 차집관로 3.2km	3,774	2	3,772	'01. 3	'02.12	-	
14	안용주골약수터시범 개량사업	취수원·편의시설· 주변환경공사	45	-	45	'00.12	'01. 5	-	
15	봉서약수터오염시설 개보수사업	취수원·주변환경공사	14	-	14	'00.12	'01. 5	-	

2. 계 속 사 업 : 4건

(단위 : 백만원)

일련 번호	사 업 명	사업규모	사업비			추진계획		진도 (%)	비고 (부족사업비)
			총사업비	기투자	2001 확보액	착공	준공		
계	계		282,885	47,257	28,845				
1	파주상수도 확장사업	· 정수시설용량 (48,000톤/일) · 배출수시설용량 (96,000톤/일)	38,415	38,415	-	'99.4.29	2001. 8	79	
2	파주상수도 2단계확장사업	· 취수시설용량 (50,400톤/일) · 정수시설용량 (48,000톤/일)	59,413	1,450	20,362	'01. 7	'03. 12	-	(37,601) 실시설계 용역완료 '00.11.11
3	금촌하수종말 처리설치사업	· 시설용량 (65천톤/일) · 차집관로 58km	117,565	6,632	8,483	2001.6	2004.12	-	(102,450) 민간투자 사업공고 '00.10.23
4	문산하수종말 처리설치사업	· 시설용량 (19천톤/일) · 차집관로42.04km	67,492	760	-	2001.12	2004.12	-	(66,732) 기본계획 용역완료 '00. 7. 27

3. 파주상수도 2단계 확장사업 추진

『48천톤/일의 확장공사를 포함한 2단계 상수도확장사업으로 신장하는
市勢에 능동적으로 대처』

○ 위 치 : 문산읍 선유리 산 100-2번지 일원

○ 사업기간 : 2000. 2. 14 ~ 2003. 12

○ 사업량

- 취수시설 확장 50,400톤/일, 정수시설 확장 48,000톤/일
- 배출수처리시설 48,000톤/일, 도수관로 D1200mm 7.5km

○ 사업비 : 59,413백만원 (2001년 : 20,362백만원)

○ 추진계획

- 2000. 11월 설계용역 기 완료
- 2001. 7월 공사발주예정 (토지개발공사, 대한주택공사 협의후)

4. 간이급수시설 개·보수 추진

『기존 간이상수도는 대부분 70~80년대에 설치된 노후시설로 수원이 고갈
또는 오염되어 수원확보 및 개선을 위해 개량보수』

○ 시설수 : 145개소(완료 55, 정비대상 75, 폐쇄예정 15)

※ 폐쇄대상 : 상수도편입지역 11, 기능상실 3, 통합 1

○ 추진목표 : 2001년 3개소, 2002년 이후 72개소

○ 예산액 : 144백만원 (도비 43, 시비 101)

○ 사업기간 : 2001. 4. 착공, 2001. 11 준공.

5. 노후관 교체공사

『노후된 급·배수관을 개량하여 수돗물 공급 과정에서의 수질악화 및 누수방지』

○ 총 대 상 : 596km중 325km (기 실시 154km, 향후 171km)

○ 사 업 량 : 관로교체 18개소 L=8.82km (D200mm이하)

- 구역개량사업 (5개소, 2km)
- 급수관 교체 (5개소)
- 노후관교체(8개소, 6.82km)
 - 문산1리 리사무소 일원 (1.1km)
 - 선유3리 선유울(A 지구, 1km), (B 지구, 0.9km)
 - 선유4리 리사무소 일원 (0.95km)
 - 이천1리 돈유울 (0.64km)
 - 이천1리 배 내 (0.49km)
 - 금촌1동 사무소 일원 (0.89km)
 - 야동동 문산종고 뒤 일원 (0.85km)

○ 사 업 비 : 921백만원 (도비 105, 시비 816)

○ 사업기간 : 2001. 3. ~ 11.

6. 하수도 정비 및 준설사업

☐ 하수관거 정비사업

○ 사업기간 : 2001. 3. ~ 10.

○ 위 치 : 파주시 일원

○ 사 업 량 : L=4km

○ 사 업 비 : 1,150백만원

☐ 하수도 준설사업

- 추진기간 : 2001. 3. ~ 7.
- 대 상 : 총연장 172km 중 86km
- 사업비 : 100백만원
- 추진계획
 - 자체준설 : 12km (준설원 5명)
 - 용역준설 : 10km, 100백만원 (제트 크리닝)

7. 물아껴쓰기 운동을 위한 “절수신호등”제 운영

『수돗물은 옥내 누수시 육안으로 발견되지 않는 경우가 많고 누수량은 수용가의 부담으로 부과되고 있는 실정으로 수용가에게 미리 알려 누수를 방지하고, 물절약 운동이 생활화될 수 있도록 검침업무 개선』

☐ 사업개요

- “절수신호등” 스티커 배부
 - 방 법 : 정기분 고지서에 부착하여 배부(검침원배부)
 - 대 상 : 매월 검침량을 자체분석하여 사용량이 前月과 비교하여 지나치게 많이 나왔을 경우
- 스티커 제작
 - 매 수 : 10,000매 (소요예산 400천원)
- 추진일정 : 2001. 1 ~ 2001. 12

☐ 기대효과

- 주민서비스향상을 위한 친절봉사행정을 구현하여 수돗물 및 상수도 행정에 관한 주민의 신뢰도 제고
- 누수량 감소로 유수율을 제고하고 물아껴쓰기운동 확산기여